

СОГЛАСОВАНО
заместитель директора
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

А.П. Протопопов

09.03.2022 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

В.П. Небесный

2022 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МК ДТП
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ,
ВЫЯВЛЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2021**

№ п/п	Адрес МК ДТП	Вид ДТП	Погибло-ранено	Мероприятия, (срок исполнения)
1	км 36 (км 35+600) а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск», (регулируемый перекресток)	3 ДТП 3 столкновения	0-7	Ограничиться мероприятиями, выполненными в 2021 года. 1. Мониторинг движения транспортных потоков и анализ дорожных происшествий, в том числе с учетом ДТП с материальным ущербом. 2. При необходимости изменение режимов работы светофорного объекта. (Мониторинг участка дороги в течении 2022г.)
2	а/д «Кемерово – Анжеро-Судженск» км 7 (км 6+100 – км 7+00)	3 ДТП 3 столкновения	0-7	1. Провести дополнительное обследование участка дороги на предмет обеспечения видимости встречного автомобиля, в случае необходимости применить д.зн. 3.20 «Обгон запрещен» и соответствующую дорожную разметку, в том числе рассмотреть необходимость снижения скоростного режима до 70 км/ч путем установки соответствующих дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости». (Выполнить полевые измерения параметров радиусов и видимости, на участке км 0-15). Срок выполнения работ до 15 марта 2022. 2. Применение комплекса фото-видео-фиксации нарушений ПДД, работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима). (Перенести комплекс ФВФ, до 1 мая 2022)

Главный специалист ОРС и САД
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

С.А. Горшинин

Начальник ОРС и САД
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

В.А. Скрьльников

Начальник ООДД
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

А.Э. Елькин

СОГЛАСОВАНО:
заместитель директора
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"
А.Е. Протопопов
" 09.03.2022 " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"
В.П. Небесный
" 09.03.2022 " 2022 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ,**

ВЫЯВЛЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2021

№ п/п	Адрес аварийно-опасного участка (АОУ)	Вид ДТП	Погибло/ранено	Мероприятия
1	км 6+700 – км 7+200 а/д «Белово – Гурьевск – Салаир» кривая в плане	3 ДТП 2 съезда с дороги 1 столкновения	3-4	1. На участке кривой в плане применение дорожных знаков 1.34.1 (1.34.2) «Направление поворота» с использованием щитов с флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета. (Срок выполнения работ, до 01 июля 2022). 2. Применение горизонтальной дорожной разметки со структурной или профильной поверхностью. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).
2	км 22+950 – км 23+850 а/д «Белово – Гурьевск – Салаир»	4 ДТП 2 съезда с дороги 1 столкновения 1 опрокидывание	0-8	1. Применение горизонтальной дорожной разметки инд. 1.2 со структурной или профильной поверхностью. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).
3	км 43+750 – км 44+400 а/д «Ленинск-Кузнецкий – Промышленная - Журавлево»	2 ДТП 2 съезда с дороги	0-5	1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2017 – применение удерживающего дорожного ограждения вдоль водоема (в районе водопропускной трубы). (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).
4	км 4 (км 3+250 – км 3+700) а/д «Кемерово – Анжеро-Судженск»	2 ДТП 2 столкновения	3-1	1. Перенести на км 3+350 справа (ранее установлен на 3+110) комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения). (Срок выполнения работ - до 01 мая 2022).
5	км 10+950 – км 11+650 а/д «Кемерово – Анжеро-Судженск»	2 ДТП 2 столкновения	1-4	1. Провести обследование участков дороги на подъемах на предмет обеспечения видимости встречного транспорта, при необходимости применение дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» и горизонтальной дорожной разметки инд. 1.1. (Выполнить полевые измерения параметров радиусов и видимости, на участке км 0-15). Срок выполнения работ до 15 марта 2022.

6	км 317+370 – км 318+450 а/д «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга»	4 ДТП 3 столкновения 1 съезд с дороги	2-5	<p>1. В соответствии с требованиями ГОСТ 52766-2007 требуется устройство искусственного освещения пешеходного перехода. (Срок выполнения работ - 2022).</p> <p>2. Применение комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения). (Срок выполнения работ - до 01 мая 2022). <u>Дополнительно:</u> В январе 2022 года на км 315+900 зарегистрировано ДТП – наезд на пешехода (в котором погиб пешеход). Предлагается в соответствии с ГОСТ 52766-2007 устройство стационарного искусственного освещения пешеходного перехода.</p>
7	км 15+850 – км 17+100 а/д «Новокузнецк – Березово – Костенково»	3 ДТП 2 съезда с дороги 1 столкновение	1-5	<p>1. Провести дополнительное обследование участка дороги на предмет наличия недостатков ТЭС УДС (колея, неудовлетворительное состояние обочин), принять меры к устранению недостатков. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).</p> <p>2. Применение структурной (профильной) горизонтальной дорожной разметки инд. 1.2. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).</p> <p>3. На участке км 15+850 – км 16+300 (фиксация со стороны г. Новокузнецка) применение комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима). (Срок выполнения работ - до 01 мая 2022).</p>
8	км 160 (км 158+800 – км 159+800) а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск»	4 ДТП 3 столкновения 1 съезд с дороги	0-8	<p>1. Провести дополнительное обследование участка дороги на предмет наличия несанкционированных примыканий на км 159+800 (весеннее-летний период) и обеспечения видимости транспортных средств в зоне треугольника видимости на примыкании км 158+940. (Ликвидировать несанкционированный съезд). (Срок выполнения работ - до 20 марта 2022).</p> <p>2. Рассмотреть необходимость применения дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» взамен знака индекса 2.4, обеспечить видимость в треугольнике видимости ТС при выезде с примыкания на км 158+940. (Срок выполнения работ - до 01 мая 2022).</p>
9	км 169+060 – км 169+550 а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск»	3 ДТП 3 столкновения	1-5	<p>1. На участке кривой в плане применение дорожных знаков 1.34.1 (1.34.2) «Направление поворота» с использованием щитов с флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).</p> <p>2. Применение структурной (профильной) горизонтальной дорожной разметки инд. 1.2. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).</p> <p>3. Провести дополнительное обследование участка дороги на предмет обеспечения видимости встречного автомобиля, в случае необходимости применить д.зн. 3.20 «Обгон запрещен» (на участке км 168+800 – 169+200) и соответствующую дорожную разметку, в том числе рассмотреть <u>необходимость снижения скоростного режима до 70 км/ч путем установки соответствующих дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости».</u> (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).</p>

			4. Применение комплекса (км 169+320) фотовидеофиксации нарушений ПДД (со стороны г. Новокузнецка), работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: <u>превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения</u>). ВЫПОЛНЕНО!!! январь 2022г
10	км 199 (км 198+840 – км 198+850) а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск»	2 ДТП 2 столкновения	1-4 Первоочередные мероприятия: 1. На участке км 198+300 – 198+950 рассмотреть необходимость снижения скоростного режима до 40 км/ч путем установки соответствующих дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Применить д/зн. 3.20 «Обгон запрещен», продлить зону действия. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022). 2. Применение структурной (профильной) горизонтальной дорожной разметки инд. 1.2. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022). 2. Применение комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: <u>превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения</u>). (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022). Перспективные: 1. В соответствии с требованиями ГОСТ 52766-2007 требуется устройство искусственного освещения. (Срок выполнения работ - 20). 2. Уширение проезжей части, устройство выделенного поворота «налево» (поворот на СНТ «Малинка»). Применить д/зн. 3.20 «Обгон запрещен», продлить зону действия. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).
11	км 227+700 – км 228+200 а/д «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк»	2 ДТП 2 столкновения	0-6 1. Провести дополнительное обследование участка дороги на предмет наличия недостатков ТЭС УДС (колея, неудовлетворительное состояние обочин), принять первоочередные меры к устранению недостатков. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022). 2. Применение горизонтальной дорожной разметки со структурной или профильной поверхностью. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).
12	км 84+900 – км 85+100 а/д «Белово – Коновалово – Прокопьевск»	3 ДТП 2 съезда с дороги 1 столкновение	0-2 1. На участке кривой в плане применение дорожных знаков 1.34.1 (1.34.2) «Направление поворота» с использованием щитов с флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022). 2. Применение горизонтальной дорожной разметки со структурной или профильной поверхностью. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022). 3. Рассмотреть необходимость снижения скоростного режима до 70 км/ч путем установки соответствующих дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости». (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).

				4. Применение комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения). (Срок выполнения работ - 2022).
13	км 17+035 км 17+200 а/д «Новокузнецк – Красулино»	3 ДТП 2 столкновения 1 съезд с дороги	1-7	1. Провести дополнительное обследование участка дороги на предмет наличия недостатков ТЭС УДС (колея, неудовлетворительное состояние обочин), принять меры к устранению недостатков. (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022). 2. Применение горизонтальной дорожной разметки со структурной или профильной поверхностью. (КРАЕВАЯ, сплошная линия инд. 1.2). (Срок выполнения работ - до 01 июля 2022).
14	км 2 км 1+300 – км 1+450 а/д «Подъезд к г. Топки»	2 ДТП 2 столкновения	2-4	Применение комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающего в автоматическом режиме (фиксация административных правонарушений: превышение скоростного режима). (Срок выполнения работ - до 01 мая 2022).

Главный специалист ОРС и САД
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"



С.А. Горшинин

Начальник ОРС и САД
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"



В.А. Скрьльников

Начальник ООДД
ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"

А.Э. Елькин